



लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	५,१०७									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	५,१०७	४,०६०	१,०४७	१,०४७			लाभग्राही, लिखु गाउँपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	४,०६०	४,०६०	०	१,०४७			GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	४,०६०	३,५६२	४९८		१,५४५	लाभग्राही र लिखु गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	४,०६०	०	४,०६०		५,१०७	लाभग्राही, लिखु गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			
	भुक्तानी संख्या	४,०६०	३,६५२	४०८		१,४५५	GMALI, Building-DLPIU			
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	३,६५२	८०९	२,८४३		४,२९८	लाभग्राही र लिखु गाउँपालिका			
	प्रमाणीकरण संख्या	३,६५२	०	३,६५२		५,१०७	लाभग्राही, लिखु गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, Building-DLPIU			

लिखु गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	३,६५२	१,९८७	१,६६५			३,१२०	GMALI, Building-DLPIU			
प्रबलीकरण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु											
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु											

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्छुँयाँट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	९८९	३६६	६२३			
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	३११					
प्रवतिकरण संख्या	५५					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१	Pattabari घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ४			4 Houses need to be relocated, Construction of masonry retaining wall, bioengineering works should be done (Tree plantation).
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				
सार्नुपर्ने बस्ति	१				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					

लिखु गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ	२३					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - lack of masons and inexperience
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - shortage of materials and low quality
सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा: <ul style="list-style-type: none"> - low availability

- transportation problem

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - dhikure, chhahare, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	९१,५८५	no	6000		4	
• गिट्टी	घन मि.	९,६९६	no	4500	5500	4	
• बालुवा	घन मि.	११,१३२	no	3000	3500	4	
• काठ	क्यु फिट	३०४,०१९					
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		no	850	950	4	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	९०,९४८	no	950	1050	4	
• रड	किलो ग्राम	९८८,८३६	no	72	102	4	
• जस्ता पाता	बन्डल	१२,४२४					
• इट्टा	गोटा	१,०६६,९७७					

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतियस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर								
सव-इन्जिनियर								
अ.सव-इन्जिनियर								
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- - High turn over of technical persons causing delay in inspection and reconstruction process
- Delay in grievances handling

लिखु गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका10_24%% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- -Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site
- Lack of financial capacity to construct their houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका<10% % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- - extremely poor
- road access problem

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- not clearing cheque in time

समाधानका उपायहरु

- landless issue need to be sort out
- third tranche release should be done on time with the presence of technical staff
- integrated houses concept should be taken

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: रामेश्वर नेपाल

पदा: अ सब ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८५१०५१५५६

स्वीकृत गर्ने:

नाम: रोजिना राई

पद: उपाध्यक्ष

सम्पर्क: ९८५१२२१३९५